

SYNTHESE MENSUELLE N°2 DE NOVEMBRE 2019

1. AVANCEMENT DES TRAVAUX

- Lot 1 : station d'épuration :
 - o **Remblaiement terminé (BREHARD).**
 - o **Exécution des pieux terminée (OUEST FONDATIONS).**
 - o **Grue en service. Installation de chantier en place.**
 - o **Début du gros œuvre (LEPINE / OUEST POSE).**

- Lot 2 : curage des lagunes et maintien de la continuité de service :
 - o Travaux terminés (VALBE).
 - o OPR réalisées le 29/08/19 avec réserves.
 - o **Réserves levées, hors réfection sur les voiries d'accès en cours.**

- Lot 3 : voirie d'accès
 - o travaux terminés, hors revêtement définitif prévu en fin d'opération (VALBE).
 - o OPR partielle réalisées le 03/10/19 avec réserves.
 - o **Travaux de reprise en cours.**
 - o

- Lot 4 : essais de garantie
 - o Sans objet à ce stade (SODAE). Pour mémoire, intervention projetée en décembre 2020.
 - o **Extension de la mission à la validation externe du matériel installé (imposée par l'Agence de l'Eau).**



Fondations (07/11/2019)



Bassin d'aération (21/11/2019)

2. ETAT DU PLANNING

- **Avancement conforme à ce stade.**
- Pour mémoire, retard d'environ 1 mois sur le planning initial lié au décalage de la voirie d'accès, lui-même lié à la présence d'un habitat d'une espèce protégée (nid de cigogne) au pied du chantier. Planning actualisé à transmettre à la DDTM 44 en janvier 2020 après proposition de mesures compensatoires éventuelles selon les enjeux.

3. GESTION DES POINTS D'ARRET

- Lot 1 : station d'épuration :
 - o Constat photographique de la voirie d'accès réalisé et diffusé le 03/10/19 par SCE.
 - o Fond de la lagune n°1 accepté par LEPINE le 26/08/19.
 - o **Base vie conforme (rapport diffusé le 13/11/19). Grue en service (rapport diffusé le 02/12/19).**
 - o **Contrôle des fondations en cours (rapport de forage en cours de diffusion, essais d'impédance conformes le 27/11/19).**

- Lot 2 : curage des lagunes et maintien de la continuité de service :
 - o constats vidéo des voiries d'accès départementales. Constat réalisé et complété selon tracé arrêté

- Lot 3 : voirie d'accès
 - o constat d'huissier réalisé le 26/08/19 par VIAUD-MOTER. Rapport (vidéo) transmis le 03/10/19. Essais plaque avant et après reprises de la structure réalisées. Résultats conformes.

- Lot 4 : essais de garantie
 - o **Sans objet à ce stade.**

4. AUTRES OBSERVATIONS

- 1^{ère} pierre réalisée le 17/10/19 à 11h00. Panneau informatif installé dans les 3 mairies concernées directement par le projet (Paimboeuf, Corsept et St-Viaud) installés en octobre 2019.
- **Modification de la desserte électrique en cours d'étude par le SYDELA / ENEDIS. Visa au cours du mois du positionnement du transformateur**
- **Permis modificatif nécessaire suite décalage du projet déposé le 22/10/19 par le MOA. Instruction terminée, sans observation. Arrêté transmis le 07/11/19, affiché sur site en complément de l'arrêté initial depuis le 19/11/19.**

Annexes au présent compte rendu : sans objet

A Nantes, **le 4 décembre 2019**
Le Maître d'œuvre,
Benoit LIMOUSIN

